

II. 事業評価個表 (令和元年度)

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	保育センターエアコン等設置工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		美瑛町				
交付金事業実施場所		美瑛町東町				
交付金事業の概要	美瑛町保育センターは、近年夏場の施設内温度が28度以上、湿度が70%以上となることが多く、児童及び利用者、保育士等が熱中症になる危険性が高い状況にあります。その環境を改善するため、施設のエアコン設備14台の設置及び遊戯室のシーリングファン4台の設置、それに伴う電力量確保のための高圧受変電設備1台の設置工事費の一部に交付金を充当します。					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>「美瑛町まちづくり総合計画」          III-2「ともに支え合うまちづくり」          (2) 児童福祉 基本施策1 保育の充実 保育ニーズの多様化に対応しながら、質の高い保育環境の充実に努めます。</p> <p>少子高齢化の進行と社会構造の変化に伴い、共働き家庭が増加している今日にあっては、安心して育児をできる環境が整っていることが移住等の要因ともなり、人口減少や地域の活性化のために必要不可欠となっています。本事業の実施により、近年問題となっている夏季の熱中症等を防ぐ環境を創出し、これまで実施してきた保育時間の延長や利用者の負担軽減等と併せてより充実した保育環境の実現を目指すものです。</p> <p>目標：真夏日における施設内温度を25度以下とする割合100% (令和2年度)  <math display="block">\frac{\text{真夏日に施設内温度25度以下となった日}}{\text{真夏日}} \times 100</math></p>					
事業開始年度	令和元年度	事業終了(予定)年度	令和元年度			
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	
	真夏日における施設内温度を25度以下とする割合 100%	真夏日における施設内温度を25度以下とする割合 真夏日に施設内温度25度以下となった日÷真夏日×100 (%)	成果実績	%		
			目標値	%	100	
			達成度	%	0.0%	
	評価年度の設定理由					
	令和2年の夏季に本格稼働となるため、令和2年度に成果実績を報告します。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
本交付金を使用し、エアコン14台、シーリングファン4台、キュービクル1台の設置をすることができました。まだ本格稼働前ですが、来年度夏以降、児童及び利用者、保育士等の快適な生活環境につながると期待できます。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和元年度		
	整備台数(台)	活動実績	台	19		
		活動見込	台	19		
		達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和元年度	年度	年度	備考		
総事業費	8,338,000					
交付金充当額	4,500,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,500,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額			
整備工事	指名競争入札	有限会社 吉田電気 (美瑛町)	8,338,000			
交付金事業の担当課室	保健福祉課					
交付金事業の評価課室	総務課					